




ŘSD ČR
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dálnice D0 Pražský okruh

03/2023

Ing. Michal Hrdlička
Vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR, Závod Praha


Dálnice D0 Pražský okruh



Kód	Název stavby	Délka (km)	Zahájení	Zprovoznění	Cena (Kč)
	510 Satalice–Běchovice	4,7		1984/1993	
A1	511 Běchovice–D1	12,6	2024	2027	11 800 000 000*
S64	I/12 Běchovice–Úvaly	12,6	2025	2027	6 411 696 000**
	512 D1–Vestec	8,8		09/2010	
	513 Vestec–Lahovice	8,3		09/2010	
	514 Lahovice–Slivenec	6		09/2010	
	515 Slivenec–Třebonice	7,2		1983	
	516 Třebonice–Řepy	3,3		2000	
	517 Řepy–Ruzyně	2,5		2001	
A5	518 Ruzyně–Suchdol	8,3	2027	2030	12 587 160 000*
A6	519 Suchdol–Březiněves	6,9	2027	2030	15 599 730 507*
A7	520 Březiněves–Satalice	13,6	2027	2030	17 383 000 000* (zhloubená varianta) 38 216 000 000* (tunelová varianta)
Celkem km/Kč		83,6			57 369 890 507 78 202 890 507

* Předpokládaná cena

** Cena není zahrnuta do celkové částky staveb D0




■ Zprovozněno 49%

■ V realizaci 0%

■ V přípravě 51%


POSTUP ZPROVOZŇOVÁNÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU ↘





Stavby Pražského okruhu Propojení dálnice D1 a D11

D0 511 Běchovice–D1



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
11/2017	04/2010	07/2020	2023	2023	2024	2027

Stav	V přípravě
Délka (m)	12 637
Kategorie	D 34,5/100
Tunely	Dubeč 275 m / 267 m Na Vysoké 385 m /392 m)
Mosty (dálniční)	5
MÚK	MÚK Dubeč, MÚK Uhřetěves, MÚK Říčany, MÚK Lipany
Zhotovitel DÚR+DSP	Satra, spol. s r.o., APIS, ing. Lebeda
Cena (bez DPH)	11 800 000 000 Kč

D0 511 Běchovice–D1

Další informace

- 23. 11. 2017 bylo vydáno závazné stanovisko stavby D0 511 k posouzení vlivů provedení záměru na životní posouzení.
- Čistopis dokumentace DÚR byl dokončen 18. 5. 2018. Následně započalo projednání dokumentace DÚR s DOSS. Žádost o ÚR podaná 25. 9. 2018 na MČ Praha 22. Dne 24. 7. 2019 se uskutečnilo ústní jednání k územnímu rozhodnutí. Stavební úřad z důvodu zajištění transparentnosti svolal nové veřejné projednání stavby na 18. 12. 2019. Dne 30. 7. 2020 bylo vydáno a zveřejněno ÚR stavby SOKP 511. Proti vydanému ÚR bylo podáno 47 odvolání (4. 9. 2020 bylo zveřejněno na úřední desce). MMR ČR dne 23. 2. 2021 vydalo usnesení, ve kterém byl pověřen Krajský úřad Jihočeského kraje (JK) k vydání rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 22. Dne 15.6. 2022 Krajský úřad Jihočeského kraje potvrdil územní rozhodnutí a na konci června územní rozhodnutí nabylo právní moci.
- K 1. 6. 2019 byl vydán pokyn k zahájení prací na DSP. Projednání konceptu DSP. Zapracování požadavků architektonické studie. Projednání DSP s DOSS bylo zahájeno v 11/2022 po zapracování podmínek ÚR do DSPa vydání čistopisu s předpokládaným podáním žádosti o SP v 06/2023 (4 stavební řízení – MD ČR, MČ 22, MěÚ Říčany, DÚ).
- V 11/2022 byly zahájeny projektové práce na dokumentaci PDPS s termínem odevzdání čistopisu 09/2023. Souběžně probíhají přípravné práce pro zahájení záchranného archeologického výzkumu a probíhá výběrové řízení pro výběr Zhotovitel kácení mimolesní zeleně.

D0 511 Běchovice–D1

Stav MPV

Ke dni 15. 7. 2019 byly zahájeny práce na majetkoprávní přípravě. Dle pokynu MD ČR byly zahájeny pouze práce na bezúplatných převodech, vyřešení duplicitních záznamů v KN a na problematických pozemcích s žalobou či s neprovedenými dědickými řízeními. Byl také dán souhlas s výkupy pozemků dotčených jak stavbou 511, tak i kompenzačními opatřeními hlavního města Prahy (se vzájemnou koordinací v souladu s uzavřeným Memorandem vč. jeho dodatku č.1). Po 1.7. 2022 (vydané pravomocné ÚR) bylo zahájeno MPV v plném rozsahu.

Majetkoprávní přehled:

- Počet LV: 231; počet vlastníků: 548; (k 03/2023 bylo vypořádáno 101 LV tj, 45%, podepsaných kupních smluv 330, tj. 66%, 85% z celkového počtu doručených smluv).
- Z toho počet duplicit: 10 LV, počet dědických řízení: 7 LV, počet omezení vlastnických práv 67 LV

Zásadní podmínky

- Koordinace staveb DO 511 a přeložky I/12 tak, aby byly uvedeny do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve stejném termínu. V 06/2022 nabylo územní rozhodnuté právní moci a v zákonné lhůtě byly podány 2 žaloby. Žaloba ze strany MČ Horní Počernice byla v 12/2022 stažena, druhá žaloba podaná občanskými sdruženími je u Krajského soudu v Ostravě.

D0 511 Běchovice–D1

Rizika přípravy

Očekávají se problémy s výkupem / vyvlastňováním. Napadení stavebního povolení ze strany občanských sdružení. Možné zrušení ÚR Krajským soudem v Ostravě.

Opatření k urychlení přípravy/výstavby


- V současné době probíhají výkupy pozemků v koordinaci s hl. m. Prahou, a to v souladu s uzavřeným memorandem vztahujícím se na pozemky potřebné současně pro SOKP a pro kompenzační opatření (zelené pásy v režii hl. m. Prahy).
- Zahájení prací na DSP před vydáním pravomocného ÚR – proběhlo.
- Zahájení prací na PDPS před vydáním stavebního povolení - proběhlo.



D0 510 Satalice – Běchovice, zkapacitnění

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
05/2014	11/2016	2023	2023	2024	2024	2026

- Dne 30.11.2020 podána žádost o územní ř.
- 19.04.2022 bylo zahájeno územní řízení.
- V rámci územního řízení byla podána ze strany odpůrců řada námitek.
- Vypořádání námitek v současné době řeší MHMP.
- Předpokládáme vydání ÚR v 03-04/2023
- V 11/2022 byl dokončen koncept DSP.
- Po nabytí právní moci ÚR bude dokončena DSP v čistopise a zahájena IČ.



D0 510 Most nad Chlumeckou, rekonstrukce a rozšíření

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	–	–	–	11/2020	04/2021	10/2022

Jednalo se o rekonstrukci původního mostu na dálnici D0 nad ulicí Chlumeckou.

Rekonstrukce spočívala v postupné demolici původního mostu (včetně spodní stavby) a stavbě nového mostu. Nový most umožní zkapacitnění D0 na 3+3.

V souvislosti se stavbou byly na mostě realizovány nové PHS a na vratné rampě realizována nová PHS k ochraně Horních Počernic.


Cena stavby: 226,3 mil. Kč vč. DPH



D0 510 Most přes Počernický rybník


EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
–	10/2014	2023	2024	2025	2027

- V roce 2021 byla dokončena technická studie na rozšíření Dolnopočernického mostu, který umožní převedení 4+4 jízdní pruhy plus odbočovací a připojovací pruhy na ulici Českobrodská.
- V 08/2022 byla dokončena společná dokumentace (DUSP). Žádost o vydání společného povolení byla podána 11. 11. 2022 na MDČR.
- Návrh rozšíření mostní konstrukce a délky připojovacích pruhů jsou limitovány zásahem do přírodní památky, která se nachází pod stávajícím mostem. Postup výstavby je ovlivněn návrhem dopravně inženýrských opatření a předpokládá se, že realizace stavby bude probíhat po jednotlivých jízdních pásech.



Související stavby

I/12 Běchovice – Úvaly (podmiňující stavba v rámci stavby 511)



EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2018	06/2002 2022	08/2022	2024	2024	2025	2027
Stav	V přípravě					
Délka (m)	12 640					
Kategorie	S 24,5/110					
Mosty (na trase)	6					
MÚK	MÚK Běchovice, MÚK Koloděje, MÚK Újezd nad Lesy, MÚK Květnice, MÚK Škvorec, MÚK Tuklaty					
Zhotovitel DSP	SUDOP Praha a.s.					
Cena (bez DPH)	6 411 696 000 Kč					

I/12 Běchovice – Úvaly (podmiňující stavba v rámci stavby 511)

Další informace

- V únoru 2018 bylo vydáno závazné stanovisko stavby přeložky I/12 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
- V lednu 2019 byl schválen čistopis DÚR a následně bylo zahájeno projednávání dokumentace DÚR s DOSS.
- Podání žádosti o ÚR dne 3.6. 2019 na MČ Praha 21.
- Dne 16. 9. 2021 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení územního řízení. Veřejné ústní jednání se konalo 2. 11. 2021. Dne 20. 7. 2022 bylo vydáno nepravomocné ÚR, které nabylo právní moci 20. 8. 2022 (bez odvolání).
- Je zpracována projektová dokumentace pro změnu ÚR, která vyvstala na základě požadavků a připomínek obcí a koordinace se souvisejícími investicemi. Probíhá projednávání dokumentace změny ÚR č.1 s DOSS, předpoklad podání žádosti o změnu ÚR do 30. 4. 2023.
- Koncept čistopisu DSP byl dokončen v 11/2021. Po vydání změny ÚR č.1 bude dokončen čistopis DSP a zahájena IČ pro stavební povolení.
- V 02/2023 byly zahájeny práce na dokumentaci PDPS s termínem odevzdání konceptu do 11/2023
- Ve 12/2022 byl dokončen pyrotechnický průzkum, probíhá geofyzikální prospekce pro archeologii s termínem dokončení 04/2023.

I/12 Běchovice – Úvaly (podmiňující stavba v rámci stavby 511)

Stav MPV

K 1. 8. 2021 byla zahájena majetkoprávní příprava dle pokynu MD ČR na bezúplatných převodech, příprava geometrických plánů v rozsahu trvalých záborů stavby, zavádění údajů do systému majetkoprávní přípravy ŘSD ČR, výkupy pozemků v koordinaci s Hl. m. Praha, a to v souladu s uzavřeným memorandem vztahujícím se na pozemky současně pro stavbu I/12 Běchovice – Úvaly a pro kompenzační opatření (Zelené pásy v režii Hl. m. Prahy). Po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí probíhá majetkoprávní činnost v plném rozsahu.

Byla provedena aktualizace Záborového elaborátu, jsou zpracovávány geometrické plány po jednotlivých katastrech. Zpracování a potvrzení všech geometrických plánů je předpokládáno nejpozději do 30. 4. 2023.

Jsou zpracovávány znalecké posudky na stanovení obvyklé ceny pozemků. První kupní smlouvy byly zaslány vlastníkům pozemků v 02/2023.

Majetkoprávní přehled:

Počet LV: 232; počet vlastníků: 359; počet pozemků: 582.

Aktuálně odesláno 51 ks, vráceno podepsaných 9 ks.

I/12 Běchovice – Úvaly (podmiňující stavba v rámci stavby 511)

Opatření k urychlení přípravy/výstavby

- Zahájení prací na DSP a majetkoprávní přípravě před vydáním ÚR - proběhlo.
- Zahájení prací na PDPS před vydáním SP - proběhlo.

Děkuji za pozornost

Ing. Michal Hrdlička
Vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR,
Závod Praha